

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기내	주 체	시
재 원	시비	정부도움	
주관부서	건설도로과	협조부서	

□ 목 표

- 봉명역 앞 교통사고가 빈발하게 발생하고 있는 도로에 대하여 회전교차로를 설치하여 원활한 교통소통 및 교통사고 예방

□ 개 요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 600백만 원 시비 600
- 위 치 : 천안시 동남구 봉명동 31-7번지 일원
- 주요내용 : 봉명역 앞 회전교차로 설치 1개소

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계 착수/완료	■	■	■														
착공/공사					■	■											
준공						■											

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 실시설계용역 추진 중
'23년 1분기	• 실시설계 용역 추진 중

구분	추진내용
'23년 2분기	• 도시관리계획 변경 및 도시계획시설사업 실시계획인가 등 행정절차 이행
'23년 3분기	• 공사착공
'23년 4분기	• 공사 추진 중(공정률 90%)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	600	-	20	580	-	-	-
시비	600	-	20	580	-	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	177	50	127				
시비	177	50	127				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
준공		○			

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
준공					

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

- 회전교차로 준공에 따른 언론홍보

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		3회		-

- 도로교통공단 협의(3회)

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 공사 준공 예정(24년 1월)	

☐ **협조 사항**

- (충청남도) 해당사업 시설비 지원요청(도비 3억)