

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	계획조정	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내		주 체	시
재 원	국비 시비		정부도움	재정
주관부서	체육진흥과		협조부서	시설공사와

□ 목 표

- 100세까지 이어지는 스포츠활동 일상화와 함께 웰빙 스포츠 공간 조성으로 실버체육 활성화 도모
- 게이트볼에서 그라운드골프, 파크골프장으로 트렌드 변경에 따른 스포츠 복지 구현

□ 개 요

- 기 간 : 2020. ~ 2024.
- 사 업 비 : 97억 원 국비 10, 시비 87
- 위 치 : 천안시 서북구 백석동 574번지 일원(백석동 매립장 부지)
- 사 업 량 : 파크골프장 36홀 건립
- 주요시설 : 파크골프장 36홀, 클럽하우스(사무실, 교육실 등)

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본구상용역	■	■															
행정절차이행 및 실시설계		■	■	■	■	■											
공사 착공						■	■	■	■	■							
공사 준공										■							

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 공유재산관리계획 승인 - 건축기획 용역 착수 - 도 공공건축 사업계획 사전검토 요청
'23년 1분기	실시설계 절차 진행
'23년 2분기	실시설계 절차 진행, 도비(10억)건의, 선진지 견학(서울, 양평)
'23년 3분기	- 실시설계 절차 진행 계획조정 - 조정사항 : 사업기간, 사업비(37억 증액), 연차별추진계획 등 - 조정사유 : 사업대상지가 매립지인 사유로 기반침하 등에 대한 대책 반영
'23년 4분기	공사 추진

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	9,700	21	394	9,285	-	-	-
국비	1,000	11	372	617	-	-	-
시비	8,700	10	22	8,668	-	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	386	-	386	-	-	-	-
국비	287	-	287	-	-	-	-
시비	99	-	99	-	-	-	-

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
실시설계		완료			
착공 및 준공			준공		

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
실시설계		●			
착공 및 준공					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	

- 민간전문가 자문 : 설계착수·중간·완료 보고회 / 3회
- 언론 / 방송보도 : 설계용역 착수·완료, 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 4회

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☐ 공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 3분기 심의완료	- 사업기간 : 2020 ~ 2023 - 사업비 : 60억원	- 사업기간 : 2020 ~ 2024 - 사업비 : 97억원 - 연차별 추진계획, 연차별 투자 수요, 확인성과지표 - 사업계획 변경에 따른 현행화	사업대상지가 쓰레기 매립지인 사유로 기반침하 등에 따른 대책마련 및 시설 사용자 요구사항 등 반영(맹암거, 스프링클러, 옹벽설치 등)

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	공사 추진	



체육진흥과장

정해선(2260)

체육시설팀장

이준원(2264)

담당

백장현(5758)