

('23.12.31.기준)

이 행 도	일부추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료									
구 분	신규 / 임기내	주 체	국가									
재 원	국비	정부도움	권한 재정									
주관부서	건설도로과	협조부서										

□ 목 표

- 산업단지 물류수송 및 교통수요 충족
- 도로확장에 따른 쾌적성 및 안정성 확보
- 반도체·제조업 물류 수송과 수도권(경기)으로의 연계성 향상

□ 개 요

- 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.
- 사 업 비 : 88,100백만 원 국비 88,100
- 위 치 : 아산시 음봉면~천안시 성환읍
- 사 업 량 : 도로확장 L=9.33km (2차로→4차로, 국지도70호선)
- 시행기관 : 대전지방국토관리청

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획 수립		■															
착공/공사			■	■	■	■	■	■	■	■	■						
준공												■					

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 총사업비 협의(국토부, 기재부)
'23년 1분기	• 총사업비 협의(국토부, 기재부)
'23년 2분기	• 총사업비 협의(국토부, 기재부)
'23년 3분기	• 총사업비 협의(국토부, 기재부)
'23년 4분기	• 총사업비 협의(국토부, 기재부)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	88,100	1,585	7,800	31,000	31,920	15,795	-
국비	88,100	1,585	7,800	31,000	31,920	15,795	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,585	1,585					
국비	1,585	1,585					

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도로개설 착공	실시설계 완료	공사 착공		공사 준공	

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도로개설 착공					

• 미이행 사유 : 총사업비에 대한 국토부와 기재부 협의 진행 중

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	-	-	○

- 2018. 10 : 주민설명회 개최(성환읍 사무소)
- 2019. 06 : 전략환경영향평가(초안) 주민설명회 개최(성환읍 사무소)
- 도로확장에 따른 천안시 블로그 홍보

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 총사업비 협의(국토부, 기재부)	

☐ 협조 사항

- (대전지방국토관리청) 설계 및 시공



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

김주덕(2485)

담당

신이중(5555)