

('23.12.31.기준)

이행도	완료	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	도비 시비	정부도움	
주관부서	쌍용3동	협조부서	자치민원과

목 표

- 문화교실 운영 활성화 및 주민들의 소통·친목의 장소로 활용
- 주민이 주인되는 주민자치회 활동공간 확보

□ 개 요

- 기 간 : 2021. 9. 14. ~ 2023. 10. 31.
- 사 업 비 : 875백만 원 도비 400 시비 475
- 위 치 : 천안시 서북구 월봉로 138
- 사 업 량 : 188.28㎡
 - * 1층 필로티형 주차장 22.8㎡ / 2층(다목적실, 화장실) 188.28㎡
- 운영현황 : 센터 개소 2006. 1. 23. / 주민자치회 구성(32명)
 - * 운영 프로그램 : 요가, 헬스 등 14개 프로그램(수강생 440명)
- 주요내용
 - 주민자치센터 별관동 1개층 증축(기존 2층⇒변경 3층)

☐ 연차별 추진계획(로드맵)[illegible]

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 일상감사 및 계약심사 - 건축·통신·전기 계약 및 공사착공
'23년 1분기	- 건축·통신·전기 공사 동절기로 공사 중지(~2월) - 건축물의 해체 허가 심의로 인한 공사 중지(3월~)
'23년 2분기	- 건축 해체 허가 후 재착수(4.28.~) - 건축물 해체 및 해체 감리 용역 완료
'23년 3분기	- 증축 공사 진행 중 (공정률 85%) 변경사항 동절기 공사중지 및 기상악화(폭염, 강수) 등으로 인한 공사기간 연장(23. 10. 31. 까지), 단열재 변경 및 철거공법 변경에 따른 사업비 증액(75백만원)
'23년 4분기	- 증축 공사 완료 (공정률 100%) 변경사항 외부 뿔칠스톤 추가 시공에 따른 공사기간 연장(23. 11. 15. 까지), 및 사업비 증액(6백만원)

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	875	-	800	-	-	-	-
도 비	400	-	400	-	-	-	-
시 비	475	-	400	75-	-	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	827	-	34	793	-	-	-
도 비	400	-	17	383	-	-	-
시 비	427	-	17	410	-	-	-

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
착공 및 준공		○			

☒ **확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
착공 및 준공		●			

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○				-

- 쌍용3동 주민자치회 의견수렴 및 설계내역 설명회 (2022. 7. 11.)

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
1회				-

- 쌍용3동 주민자치회 의견수렴 및 설계내역 설명회(2022. 7. 11.)

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	주민자치 문화교실 운영 장소 변경	



쌍용3동장

정성길(6940)

총무팀장

유정희(6941)

담당

유현상(6943)