

(`23. 9. 30.기준)

이행도	완료	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	신규 / 임기내	주체	시
재원	시비	정부도움	
주관부서	서북구 주민복지과	협조부서	도시사업과, 직산읍

목표

- 노후시설 개보수를 통한 쾌적한 여가 공간을 제공함으로써
- 지역주민의 복지증진 및 여가생활 기반 조성

□ 개 요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 220백만 원 시비 220
- 위 치 : 천안시 서북구 직산읍 삼은리 251-2 외 6필지
- 사 업 량 : 연면적 398.55㎡(지상 2층)
- 공사내용 : 방수공사, 창호공사, 도장공사, 계단 보수공사 등 편의시설 정비 및 전기공사

☐ 연차별 추진계획(로드맵)[illegible]

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 추진계획 수립 변동사항 공사내용 조정에 따른 사업비 변경 (기존 : 400백만원 → 변경 : 220백만원)
'23년 1분기	- 실시설계용역 추진 - 기간 : 2023. 3. 10. ~ 2023. 5. 8. - 용역비 : 12,900천원
'23년 2분기	- 실시설계용역 완료(2023.5.8.) - 경계복원측량 실시(2023.5.16.) - 공사 계약 및 착공(건축, 전기) : 2023.6.12.~2023.8.10. - 재해예방기술지도 용역(건축) 착수 : 2023.6.12.~2023.8.10.
'23년 3분기	- 공사(건축, 전기) 준공(2023.8.10.) - 재해예방기술지도 용역(건축) 준공(2023.8.21.) - 냉난방기(2층) 교체 설치 완료(2023.8.21.)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	220	-	220	-	-	-	-
시비	220	-	220	-	-	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 9. 30. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023 (3분기)	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	213		213				
시비	213		213				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
추진계획 수립	○				
설계용역		○			
착공 및 준공		○			

☒ **확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023 (3분기)	2024	2025	2026 상반기
추진계획수립	●				
설계용역		●			
착공및준공		● 완료			

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○				-

○ 이용 주민을 위한 의견수렴 등

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 3분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
4회				-

- 시설 이용자의 의견수렴('23.4.3 / 노인회장, 사무장, 노인회원 등)
- 설계용역 완료 전 이용자 의견수렴('23.5.3 / 노인회장, 사무장, 노인회원 등)
- 공사 중 자재선정 관련 이용자 의견수렴('23.6.~8. / 노인회장, 사무장, 노인회원 등).
- 준공 검사 이용자 참여('23.8.14.~8.16. / 노인회장, 사무장, 노인회원 등))

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'23년 이후	공사 준공 이후 하자관리('23.8.10. ~)	

