

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	계획조정	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기내		주체	도
재원	국비	도비	시비	기타
주관부서	미래전략과		정부도움	재정
			협조부서	

□ 목 표

- 집적지구 내 시설 조성 완료 및 융합 R&D 연구센터 구축, 국책연구기관 유치 등을 통해 현장중심의 기술개발·융합 핵심거점으로 기능

□ 개 요

R&D 집적지구 조성

- 기 간 : 2018. ~ 2026.
- 사 업 비 : 319,289백만 원 국비23,716 도비207,372 시비87,597 기타604
※ 국·도비(시설비, 인프라 구축비), 시비(부지매입비), 기타(공주대 인건비 현물출자)
- 위 치 : 천안시 서북구 불당동 562-5번지 일원
- 면 적 : 137,498㎡ (시 65,409㎡ 매입)
- 주요시설 : 충남지식산업센터, 충남국제컨벤션센터, 제조기술융합센터

부지 조성(천안시)

- 기 간 : 2018. ~ 2025.
- 사 업 비 : 87,597백만 원 시비 87,597 (중복 부지 조성 예산 포함)
- 면 적 : 65,409㎡
- 주요내용 : R&D 집적지구 내 4필지 매입
 - 충남국제컨벤션센터, 제조기술융합센터, 국책연구기관 및 인프라 조성 부지 제공

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
부지 조성	중도금및잔금납부				■					■					■			
	행정절차 완료										■	■						
충남지식산업센터	입주 기업 모집	■	■															
	준공	■	■															
충남국제컨벤션센터	실시설계	■	■	■	■	■												
	착공 및 준공							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
제조기술융합센터	착공 및 준공				■	■	■	■	■	■	■							
	테스트베드 구축		■	■	■	■	■	■	■	■								

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 충남지식산업센터 준공 <p>계획조정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조정사항 : 사업기간, 사업비, 사업량(면적 등), 연차별 투자수요 - 조정사유 : 대통령, 도지사와 공통공약인 국립치의학연구원 설립 추진에 따른 사업부지 추가조성 및 아산시 사업비 부분(기타) 제외
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 국립치의학연구원 유치 부지(9604) 매매계약 체결(시-LH) 제조기술융합센터 착공 <p>변동사항 국립치의학연구원 유치 부지 매매계약 체결에 따른 연차별 투자수요 변경(총사업비 변동없음)</p>
'23년 2분기	<p>변동사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - (R&D집적지구) 사업비 변경 : 충남지식산업센터 준공에 따른 국비 반납액 및 제조기술융합센터 국비 조정분 반영(2,364백만원 감액) - (부지조성) 사업기간 변경 : 국립치의학연구원 부지 매매계약 중도금 납부 조건 반영(2024→2025) - (연차별투자수요) 충남국제컨벤션센터 실시설계에 따른 조정
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> 충남국제전시컨벤션센터 입찰서 및 기술제안서 공고
'23년 4분기	<p>변동사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - (R&D집적지구) 총사업비 및 사업기간 변경 : 충남국제전시컨벤션센터 건립 공사비 약 324억원 증액 - 급격한 물가변동(상승)에 따른 입찰공고 유찰, 공사비 재산정 및 재입찰 등에 따른 사업지연(2026→2027)

연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	319,289	105,437	3,046	30,002	70,665	47,139	63,000	-
국 비	23,716	20,173	543	1,350	1,650	-	-	-
도 비	207,372	33,266	2,426	11,300	52,380	45,000	63,000	-
시 비	87,597	51,773	-	17,201	16,484	2,139	-	-
기 타	604	225	77	151	151	-	-	-

연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	137,148	105,437	3,046	28,665				
국 비	22,066	20,173	543	1,350				
도 비	45,692	33,266	2,426	10,000				
시 비	68,937	51,773	-	17,164				
기 타	453	225	77	151				

확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
부지 조성 완료			○		
컨벤션센터 준공					○

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
부지 조성 완료					
컨벤션센터 준공					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

- R&D 집적지구 조성 관련 언론 보도

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	-

- R&D 집적지구 조성 관련 언론 보도

공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2022년 4분기 심의완료	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간(R&D집적지구 조성) : 2018. ~ 2025. 사업비 및 연차별 투자수요 : 337,193백만원 면 적 : 137,498㎡ (부지조성 60,247㎡) 	<ul style="list-style-type: none"> 사업기간(R&D집적지구 조성) : 2018. ~ 2026. 사업비 및 연차별 투자수요 : 321,579백만원 면 적 : 137,498㎡ (부지조성 65,409㎡) 	<ul style="list-style-type: none"> 대통령과 도지사 공동공약인 국립치의학연구원 설립 사업 추진을 위한 부지 추가조성에 따른 사업비 증액(7,135백만원) 및 기타 아산시 사업비 제외(22,749백만원) * 총사업비 15,614백만원 감액

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 충남국제전시컨벤션센터 건립공사 입찰 신규공고 	



미래전략과장

윤종길(2190)

기반구축팀장

임상래(2192)

담당

오진선(5593)