

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기내	주 체	시
재 원	국비 시비	정부도움	권한
주관부서	건설도로과	협조부서	

□ 목 표

- 도로확장에 따른 교통혼잡 및 교통사고 완화
- 남부권 광역·내부 연결 도로망 구축을 통해 지속적으로 늘어나고 있는 남부권 교통량 증가 대처
- 도로확장, 입체화사업 등 도심 교통체계 개선을 통해 지역경제 활성화 및 균형 발전 도모

□ 개 요

목천~삼룡간 국도1호선 확장

- 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30.
- 사 업 비 : 63,900백만 원 국비 63,900
- 위 치 : 충남 천안시 동남구 목천읍~충남 천안시 동남구 삼룡동
(남천안IC~청삼교차로)
- 사 업 량 : L=4.3km (4차로→6차로), 교량 L=34m

풍세~신방간 연결도로 개설

- 기 간 : 2025. 1. 1. ~ 2032. 12. 31.
- 사 업 비 : 104,800백만 원 국비 74,800 시비 30,000
- 위 치 : 풍세면 용정리 ~ 신방동(신방통정지구)
- 사 업 량 : 도로개설 L=4.0km (4차로)

※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

풍세로(용정리~청당) 확장

- 기 간 : 2024. 1. 1. ~ 2030. 12. 31
 - 사 업 비 : 47,700백만 원 시비 47,700
 - 위 치 : 풍세면 남관리 645-43 ~ 신방동 850-2 일원
 - 사 업 량 : L=2.0km (2차로→4차로)
- ※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

지방도629호선(광풍로) 확장 및 남부대로 접속 램프설치

- 기 간 : 2024. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.
 - 사 업 비 : 21,500백만 원 시비 21,500
 - 위 치 : 청당동 389-41 ~ 청당동407 일원
 - 사 업 량 : 도로개설 L=0.9km (4차로 → 6차로)
- ※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

국도1호선 청삼교차로 입체화(남북간 지하차도)

- 기 간 : 2023. 1. 1. ~ 2030. 12. 31.
 - 사 업 비 : 52,200백만 원 시비 52,200
 - 위 치 : 천안시 동남구 삼룡동 331-3번지 일원
 - 사 업 량 : 지하차도 개설 L=1.0km
- ※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

LG산단~미죽 연결도로 개설

- 기 간 : 2025. 1. 1. ~ 2030. 12. 31.
 - 사 업 비 : 29,700백만 원 시비 29,700
 - 위 치 : 천안시 동남구 풍세면 미죽리 130번지 일원
 - 사 업 량 : 도로개설 L=1.0km
- ※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
목천~삼릉간 국도1호선 확장	계획 수립		■	■	■	■	■											
	착공/공사							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	준공																■	
풍세~신방간 연결도로 개설	계획 수립											■	■	■	■	■		
	착공/공사																■	■
풍세로(용정리~ 청당)확장	계획 수립							■	■	■	■	■	■	■	■			
	착공/공사															■	■	■
광풍로 확장 및 남대포접유개선	계획 수립							■	■	■	■	■	■	■	■			
	착공/공사															■	■	■
국도1호선 청삼교차로 압체화	계획 수립							■	■	■	■	■	■	■	■			
	착공/공사															■	■	■
LG산단~미죽 연결도로 개설	계획 수립											■	■	■	■	■		
	착공/공사																■	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 목천~삼릉간 국도1호선 확장사업 기본 및 실시설계용역 진행
'23년 1분기	• 목천~삼릉간 국도1호선 확장사업 노선계획(안) 주민설명회 개최
'23년 2분기	• 목천~삼릉간 국도1호선 확장사업 기본 및 실시설계용역 지속 추진
'23년 3분기	• 목천~삼릉간 국도1호선 확장사업 기본 및 실시설계용역 지속 추진
'23년 4분기	• 목천~삼릉간 국도1호선 확장사업 기본 및 실시설계용역 지속 추진

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	319,800	-	600	1,000	30,050	42,550	35,025	210,575
국비	138,700	-	600	1,000	15,800	24,000	17,000	80,300
시비	181,100	-	-	-	14,250	18,550	18,025	130,275

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,894		636	1,258				
국 비	1,806		636	1,170				
시 비	88		-	88				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
목 천 ~ 삼 룡 국도1호선 확장		실시설계완료	공사착공		공사준공
풍 세 ~ 신 방 연결도로 개설				설계착수	
풍 세 로 확 장			설계착수		착공
광풍로 확장 및 남부대로 접속부 개선			설계착수		착공
청 삼 교 차 로 입 체 화			설계착수		착공
L G 산 단 ~ 미 죽 연결도로 개설				설계착수	

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
목 천 ~ 삼 룡 국도1호선 확장		추진중			
풍 세 ~ 신 방 연결도로 개설					
풍 세 로 확 장					
광풍로 확장 및 남부대로 접속부 개선					
청 삼 교 차 로 입 체 화					
L G 산 단 ~ 미 죽 연결도로 개설					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	-	○	-

- 기본 및 실시설계(안) 주민설명회
- 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	-

- 천안시 블로그 홍보

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	목천~삼룡간 국도1호선 확장사업 기본 및 실시설계용역 지속 추진	

☐ 협조 사항

- (대전지방국토관리청) 목천~삼룡간 국도1호선 확장 사업 시행



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

김주덕(2485)

담당

신이중(5555)