

('23.12.31.기준)

이 행 도		이 행 른									
정상추진		10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료									
구 분	신규 / 임기내	주 체 시									
재 원	국비 시비	정부도움 재정									
주관부서	건설도로과	협조부서									

□ 목 표

- 경부고속도로와 우리시 전지역과의 접근성을 향상
- 상습정체구간 발생에 따른 교통불편 해소 및 도시환경 개선

□ 개 요

- 기 간 : 2018. ~ 2026.
- 사 업 비 : 13,800백만 원 국비 6,900 시비 6,900
※ 입장 4,200백만 원, 망향 2,500백만 원, 동천안 7,100백만 원
- 위 치 : 입장휴게소(서울방향), 망향휴게소(부산방향),
동천안휴게소(세종~안성고속도로 동천안휴게소일원)
- 사 업 량 : 하이패스IC 3개소 건설
- 주요내용 : 우리시를 지나가는 고속도로의 휴게소를 활용한 하이패스IC 건설

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
입장IC	계획 수립		■	■	■													
	착공/공사				■	■	■	■	■	■	■							
	준공											■						
망향IC	계획 수립					■	■	■										
	착공/공사							■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	준공																■	
동천안IC	계획 수립		■	■	■	■												
	착공/공사					■	■	■	■	■	■							
	준공											■						

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 입장IC 지방재정 투자심사 완료 - 동천안IC 실시설계 중
'23년 1분기	- 입장IC 실시설계 실시 - 동천안IC 실시설계 완료 - 동천안IC 한국도로공사(공기관)등에 대한 자본위탁사업비 4억확보(1회추경)
'23년 2분기	- 입장IC 실시설계 추진 - 동천안IC 총사업비 협의(한국도로공사→국토부,기재부)
'23년 3분기	동천안IC 총사업비 협의완료(한국도로공사→국토부,기재부) (11월7일 협약예정)
'23년 4분기	- 동천안IC 공사 착공 - 망향휴게소 하이패스IC 적정성 검토

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	13,800	150	650	4,240	6,760	1,800	200
국비	6,900	-	400	2,120	3,380	900	100
시비	6,900	150	250	2,120	3,380	900	100

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,150	150	2,000				
국비	800	-	800				
시비	1,350	150	1,200				

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
IC 착공		입장IC, 동천안IC	망향IC		
IC 준공			입장IC, 동천안IC		망향IC

☒ **확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
IC 착공		동천안IC			
IC 준공					

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	-	○

○ IC개통에 따른 천안시 블로그 홍보

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	- 입장IC 공사 및 보상 착수 - 망향IC 고속도로 연결허가 신청	

☐ **협조 사항**

○ (한국도로공사) 하이패스IC 설치 운영 협약



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

김주덕(2485)

담당

김정태(5556)