

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	계획조정	이 행 률	10	20	30	40	50	60	70	80	90	완료
구 분	신규	/	임기후	주 체	시								
재 원	도비	시비	정부도움	재정									
주관부서	도서관정책과			협조부서									

□ 목 표

- 천안의 랜드마크 허브로서 복합청사 건립을 통하여 문화시설 인프라 제공 및 문화 커뮤니티 공간 조성과 주민복지증진 및 안정적인 행정서비스 제공

□ 개 요

- 기 간 : 2022. ~ 2027.
- 사 업 비 : 74,429백만 원 도비 13,825 시비 60,604
- 위 치 : 천안시 서북구 불당동 1520
- 사 업 량 : 연면적 17,000㎡

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획 수립	■	■															
타당성조사			■	■	■												
지방재정투자심사						■	■										
건축기획							■	■									
기본 및 실시설계									■	■	■	■					
착공/준공													■	■	■	■	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료 변동사항 2022.12.31. 조직개편에 따른 공약추진부서 변경(문화관광과→도서관정책과) - 기본계획 및 타당성 조사 결과에 따른 사업량 및 사업비 변경
'23년 1분기	- 타당성조사 의뢰 ('23.01.) - 타당성조사 약정체결 ('23.03.)(한국지방행정연구원, 약7개월 소요) 변동사항 타당성조사 약정기간에 따른 연차별추진계획 변경
'23년 2분기	타당성조사 업무 수행(한국지방행정연구원)
'23년 3분기	- 타당성조사 업무 수행(한국지방행정연구원) 계획조정 - 조정사항 : 사업기간, 연차별추진계획, 연차별투자수요 - 조정사유 : 타당성조사에 따른 설계 및 공사기간 재산정
'23년 4분기	지방재정투자심사(중앙) 의뢰

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	74,429	30	250	0	5,460	19,800	22,489
도비	13,825	-	-	-	1,000	6,413	-
시비	60,604	30	250	-	4,460	13,387	22,489

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	172	30	142				
도비	0	-					
시비	172	30	142				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
사업계획 수립	○				
타당성조사		○			
기본 및 실시설계			○		
착공 및 준공				착공	준공(2027)

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
사업계획 수립	●				
타당성조사		●			
기본 및 실시설계					
착공 및 준공					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 공공복합청사 건립 준공 후 언론 홍보

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				○

○ 타당성조사에 따른 건립대상지 주변 시민 대상 설문조사(건립의 필요성)

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 지방재정투자심사(중앙) 완료 후 공공건축기획	

☐ **타기관 협조 사항**

○ (충청남도) 도비지원

☐ **공약조정사항**

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 3분기 심의완료	임기내 • 개요 : 2022~2026 • 연차별 추진계획 - 24 설계 - 25-26 착공 및 준공 • 연차별 투자수요	임기후 • 개요 : 2022~2027 • 연차별 추진계획 - 24-25 설계 - 25-임기후 착공 및 준공 • 연차별 투자수요 - 총사업비 변동 없음 - 연차별 재원 금액 변경	• 타당성 조사에 따라 현실적인 실시설계 기간 및 공사기간을 반영하여 사업기간 조정