

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기내	주 체	시
재 원	국비 도비 시비	정부도움	재정
주관부서	공원녹지과	협조부서	

□ 목 표

- 도심지 유휴공간에 도시숲 조성을 통한 친환경 그린도시 조성
- 생활환경 개선을 통한 질 높은 정주환경 조성

□ 개 요

도심지 유휴공간 도시숲 조성

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 1,800만 원 시비 1,800
- 위 치 : 도심지 유휴공간 12개소
- 주요내용(개소당 약 150백만원)
 - 수목식재, 의자 등 휴게시설 설치를 통한 시민 편익공간 증진
 - 도시열섬현상 완화 등 기후여건을 개선하는 도시숲 조성
- 조성계획(예시)



천안초등학교 인근 공원 조성

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2023. 9.
- 사 업 비 : 300백만 원 시비 300
- 위 치 : 천안초등학교(동남구 성황동 36번지) 내
- 주요내용
 - 범죄예방설계(CPTED) 설계를 통한 안전한 공원환경 조성
 - 수목정비 및 보완식재로 도시숲 경관 향상
 - 휴게시설 및 운동기구 등 노후시설물 교체

도솔공원 시설 및 환경 개선

완료

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 200백만 원 시비 200
- 위 치 : 도솔광장(동남구 신부동 124번지 일원)
- 주요내용
 - 기존 시설물과 조화를 이루는 경관조명 설치로 야간 볼거리 제공 및 공원 이용 활성화 도모
 - 크리스마스 등 이벤트성 조명 및 포토존 설치
 - 수목 및 편의시설 보완

성정공원 재정비 사업

완료

- 기 간 : 2023. 2. ~ 2023. 12.
- 사 업 비 : 150백만 원 시비 150
- 위 치 : 청사공원(서북구 성정동 1285번지)
- 주요내용
 - 산책로 및 공원 내 수목 정비 등으로 쾌적한 공원환경 조성
 - 편의시설(야외운동기구, 등 의자 등) 교체 설치

물충새공원 녹색휴식공간 확충

완료

- 기 간 : 2021. 11. ~ 2022. 10.
- 사 업 비 : 1,000백만 원 국비 500 도비 100 시비 400
- 위 치 : 물충새공원(서북구 불당동 1641번지 일원)
- 주요내용
 - 「도시 바람길 숲 조성사업」으로 장재천과 번영로의 연결숲 기능 강화
 - 교목 20종 497주, 관목 15종 33,510주, 지피 13종 41,160본 등 식재 및 등벤치 18개 추가 설치 추진 중

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후	
		2022		2023				2024				2025				2026			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
도심지 유희공간 도시숲 조성	기본계획 수립 및 대상지 선정		■	■				■					■				■		
	착공/공사				■	■			■	■				■	■		■	■	
	준공					■				■				■				■	
천안초 인근 공원 조성	계획 수립		■	■															
	착공/공사				■	■													
	준공					■													
도솔공원 시설 및 환경 개선	계획 수립		■																
	착공/공사			■															
	준공						■												
성정공원 재정비사업	계획 수립			■															
	착공/공사				■	■	■												
	준공						■												
물충새공원 녹색휴식공간 확충	착공/공사		■																
	준공		■																

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	물충새공원 녹색휴식공간 확충 완료(도시 바람길 숲)
'23년 1분기	- 성정공원 재정비사업 실시설계용역 착수 변동사항 - 도심지 유희공간 도시숲 조성사업 : 23년 도비보조사업 공모를 통해 24년부터 연차적 추진 예정으로 연차별추진계획 및 확인성과지표 변경(총사업량 변동 없음) - 성정공원 재정비 사업 : 사업비 변경 및 사업량 조정(3억 → 1.5억)

구분	추진내용
'23년 2분기	「도심지 유희공간 도시숲 조성」 도비보조사업 공모 신청 - 천안초 인근 공원조성 특별조정교부금 신청
'23년 3분기	「도심지 유희공간 도시숲 조성」 도비보조사업 대상지 선정(6개소) - 도솔공원 시설 및 환경개선(야간힐링공간 조성사업) 사업 착공(건축과) - 성정공원 재정비사업 착공
'23년 4분기	- 성정공원 재정비사업 준공 - 도솔공원 시설 및 환경개선(야간힐링공간 조성사업) 사업 준공(건축과)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	3,450	1,000	-	650	600	600	-
국비	500	500	-	-	-	-	-
도비	100	100	-	-	-	-	-
시비	2,850	400	-	650	600	600	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,410	1,000	410				
국비	500	500					
도비	100	100					
시비	810	400	410				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도심지 유희공간 도시숲 조성			4개소	4개소	4개소
천안초 인근 공원 조성		준공			
도솔공원 시설 및 환경 개선		준공			
성정공원 재정 비사업		준공			
물총새공원 녹색휴식공간 확충	준공				

☑ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도심지 유희공간 도시숲 조성					
천안초 인근 공원 조성					
도솔공원 시설 및 환경 개선		● 완료			
성정공원 정비사업		● 완료			
물총새공원 녹색휴식공간 확충	● 완료				

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○			○	

- 사업 완료 시 언론/방송 보도 예정
- 읍·면·동 행정복지센터와 협업하여 주민요구 사항을 반영하여 이용자 만족도 제고

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
1회	1회			-

- 천안시민이 뽑은 2022년 천안시 10대 뉴스 선정(도시 바람길 숲)
- 주민의견청취(성정2동, '23.5.18.)

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	- 천안초등학교 인근 공원조성 실시설계용역 착수 - 도심지 유희공간 도시숲 조성 실시설계용역 착수	건축과

①	공원녹지과장 김주식(2720) 도시숲조성팀장 장혜경(2725) 공원관리1팀장 송혜정(2722) 공원관리2팀장 권오숙(2723)	담당 김근중(2763) 담당 이현지(2779) 담당 오원일(2775) 담당 이시훈(2776)
---	--	---