

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기후	주 체	시
재 원	시비 민간	정부도움	미정
주관부서	복지정책과	협조부서	서북구 자치행정과 (서북구청 신청사 건립과 연계추진)

□ 목 표

- 복지인프라가 부족한 북부지역에 지역특성 및 다양한 주민욕구를 반영한 종합사회복지관 건립으로 지역 간 복지 불균형 해소
- 연령별·세대별 다양한 맞춤형 복지서비스 제공으로 시민의 복지체감도 향상

□ 개 요

- 기 간 : 2022. 7. ~
- 주요내용 : 서북구청 신청사 건립과 연계하여 추진
 - '22년 「북부종합사회복지관 건립 타당성 연구용역」 완료
 - '23년 『서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역』
 - 복지시설 및 주민편의시설 도입을 위한 최적의 구상안 도출
- 사 업 량 : 종합사회복지관 1개소 ※ 연면적 1,295㎡ (지하1층, 지상 3층)
- 대 상 : 4개 읍면 지역주민 (성환·성거·직산·입장)
- 주요시설 : 상담실, 프로그램실, 사무실, 문화여가시설, 경로식당 등
- 주요기능
 - 사례관리 (사례발굴·개입·서비스 연계)
 - 서비스제공 (가족기능강화, 지역사회보호, 교육문화, 자활지원 등)
 - 지역조직화 (복지네트워크 구축, 주민 조직화, 자원 개발 및 관리)

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
건립타당성조사		■															
신청사건립(복지관포함) 기본구상용역		■															
서북구행정타운조성타당성조사 및기본계획수립용역				■	■	■	■	■									
행정절차이행									■	■	■	■					
건축기본및실시설계														■	■	■	
착공및준공																	■ ■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 북부종합사회복지관 건립 타당성 연구용역 완료('22.3~'22.11)
'23년 1분기	• 「서북구 행정타운 조성 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 이행 준비 ※ 서북구청 신청사 건립과 연계 추진
'23년 2분기	• 「서북구 행정타운 조성 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 이행 준비 ※ 서북구청 신청사 건립과 연계 추진 변경사항 연차별 추진계획 세분화, 확인성과지표 반영 (기존) 기본계획 수립 및 행정절차 이행 (변경) ▪ 서북구 행정타운조성 타당성조사 및 기본계획수립 용역 ▪ 행정절차 이행
'23년 3분기	• 「서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 추진 ※ 서북구청 신청사 건립과 연계 추진 - 용역기간 : '23. 9. 5. ~ '24. 5. 1. (240일간) - 계약금액 : 금 70,385천원 변동사항 과업의 목적 및 용역기간 반영에 따른 사업명, 연차별 추진계획 변경
'23년 4분기	• 「서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 중간보고회 ※ 서북구청 신청사 건립과 연계 추진

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
미정							

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	18	18					
시비	18	18					

☐ 확인(성과)지표

※ 기본구상 용역에 따른 변동 가능

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
건 립 타 당 성 조 사	○				
서북구 복합공공청사 신축 기 본 계 획 수 립		○	○		
행 정 절 차 이 행			○	○	
기 본 및 실 시 설 계				○	○
착 공					○

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
건 립 타 당 성 조 사	●				
서북구 복합공공청사 신축 기 본 계 획 수 립		●			
행 정 절 차 이 행					
기 본 및 실 시 설 계					
착 공					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	○	○	○	-

- 종합사회복지관 건립 시 설문조사 : 1회
- 지역주민 설명회, 공청회 개최 : 1회
- 지역특성에 맞는 복지관 유형 선정을 위한 민간 전문가 자문 수렴 : 수시
- 건립 추진 사항 언론보도 : 수시
- 복지관 건립 후 이용자 만족도 조사 : 연 1회

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
2회		2회		1회

- 용역중간보고회('22.8.1.), 최종보고회('22.11.4.) 실시(민간 전문가 의견수렴)
- 용역 실시에 따른 지역주민 의견 수렴(대면 및 온라인 설문조사)

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	「서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 중간보고회(2차) 개최	※ 서북구청 신청사 건립과 연계 추진



복지정책과장

이상순(3430)

복지정책팀장

이덕희(3431)

담당

박인실(5341)