

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10	20	30	40	50	60	70	80	90	완료
구 분	계속 / 임기내	주 체										
재 원	도비 시비	정부도움	재정									
주관부서	교육청소년과	협조부서										

□ 목 표

- 천안시 청소년 복합커뮤니티센터를 건립하여 청소년의 상담·보호·복지·활동 연계 지원으로 건전한 청소년 육성 및 삶의 질 제고
- 청소년과 지역주민이 함께하는 복합 공간 조성으로 다양한 여가·문화 활동 지원 등 공공서비스 제공

□ 개 요

- 기 간 : 2018. 8. ~ 2024. 7.
- 사 업 비 : 353억 원 도비 84.6 시비 258.4 조정 10
- 대 상 : 청소년(만9세~24세)
- 위 치 : 천안시 서북구 불당동 1507
- 사 업 량 : 연면적 9,953㎡(지하1층/지상4층)
- 주요내용 : 청소년수련관 및 청소년상담복지센터 설치

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
착공 / 공사		■	■	■	■	■	■	■									
준공									■								

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 공사 착공('22.10.4.) - 시공사 선급금 10억원, 건설사업관리용역 선급금 3.6억원 지급
'23년 1분기	- 부지 내 무연분묘 발견에 따라 장사 등에 관한 법률에 의거 90일 이상 공고절차 진행 중으로 공사 중지(3.2~별도 통지 시) - 제1회 공사기성(3억), 건설사업관리용역 기성(3.6억) 실시
'23년 2분기	- 공사중지 해제(4.17.) 및 부지 내 무연분묘 개장완료(5.4.) - 제2회 공사기성(3억), 건설사업관리용역 선금(6억) 지출 - 지하 1층 주차장 기초공사 완료(공정율 21%)
'23년 3분기	- 제3~5회 공사기성(17.6억), 건설사업관리용역 제2회 기성(2.4억) 지출 - 지상2층 바닥콘크리트 타설완료(공정율 30%)
'23년 4분기	- 제6~7회 공사기성 (14.6억원) 2차 터파기 및 기초, 1F타설(공연장) - 체육관 철골설치 (공정율 47%)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	35,300	10,017	2,660	11,006	11,617	-	-
도 비	8,460	5,800	2,660	-	-	-	-
시 비	25,840	3,217	-	11,006	11,617	-	-
기 타 (조정교부금)	1,000	1,000	-	-	-	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	11,848	1,431	1,693	8,724			
도 비	5,794	429	208	5,157			
시 비	5,054	1,002	485	3,567			
기 타 (조정교부금)	1,000		1,000				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공사 착공	○				
공사 준공			○		

☑ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공사 착공	●				
공사 준공		공사중			

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	

- 민간전문가 자문 : 시설운영계획 관련 건립심의위원회 개최 / 2회
*건립심의위원회 심의의견 반영(청소년, 청소년지도사, 지역주민 등)
- 언론/방송보도 : 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 2회

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
3회			2회	1회

- 2020. 10. 28. 건축설계공모 당선작 선정 언론보도
- 2020. 12. 04. 기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최 (건립심의위원 및 시민 참석)
- 2021. 10. 07. 기본 및 실시설계용역 중간보고회 개최 (건립심의위원 및 시민 참석)
- 2022. 1. 13. 기본 및 실시설계용역 최종보고회 개최 (건립심의위원 및 시민 참석)
- 2022. 10. 12. 착공식 (건립심의위원 및 시민 참석)

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 대공연장 철골설치 • PIT 기초타설 • 2층바닥 콘크리트 타설(대공연장) • 3층바닥 콘크리트 타설(체육관)	



교육청소년과장

김미영(2280)

청소년팀장

곽민정(2283)

담당

김재혁(5314)