

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	시비	정부도움	제도
주관부서	자치민원과	협조부서	시설공사과

□ 목 표

- 시설이 낡고 협소한 현 자원봉사센터를 주차 및 접근이 용이한 장소로 이전 신축하여 천안시 자원봉사 활성화

□ 개 요

- 기 간 : 2020. 5. ~ 2025. 4.
- 사 업 비 : 18,900백만 원 시비 18,900
 - * (당초) 99억원 대비 90억원 증액 / 지하주차장 확대조성
- 위 치 : 동남구 신방동 1864(대 1,973㎡)
 - * 신방통정지구 도시개발사업구역 체비지(시유지)
- 사 업 량 : 연면적 3,390㎡
- 내 용 : 자원봉사센터 신축(법정단체* 포함)
 - *법정단체 : 바르게살기, 한국자유총연맹, 민주평화통일자문회의 市 협의회

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후	
	2022		2023				2024				2025				2026			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
건축비 변경 사전 방침 수립	■	■																
계약 토지 잔금 지급	■	■																
기본 및 실시설계			■	■	■	■												
공사 착공 및 준공							■	■	■	■	■							

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 지방재정투자 재심사 및 공유재산관리계획 변경 승인(의회) * (당초) 99억원 대비 90억원 증액 / 지하주차장 확대 조성
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 공공건축심의위원회 심의 결과 조건부 의결 * (당초) 설계공모 시 지상 3층, 지하 1층 표기 (변경) 층수 명기 삭제, 주차장 설치 대수 전체 필요한 대수 명기(48대) 「천안시 자원봉사센터 신축 이전 사업」업무 이관 의뢰(시설공사과)
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> 예산 10억 재배정(자치민원과 → 시설공사과) 기본 및 실시설계용역계약 의뢰(시설공사과) ※ 설계공모(일반공모) 조달청 의뢰
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> 설계공모 완료(1순위 주식회사 거림이앤씨건축사사무소) 용역감독관 지정
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 설계 용역 진행 중

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	18,900	850	3,017	1,000	7,017	7,016	-
시비	18,900	850	3,017	1,000	7,017	7,016	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	4,524	850	3,013	661			
시비	4,524	850	3,013	661			

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
건축비 변경 및 사전 방침 수립	○				
토지 잔금 지급	○				
기본 및 실시설계		○			
공사 착공			○		
공사 준공				○	

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
건축비 변경 및 사전 방침 수립	●				
토지 잔금 지급	●				
기본 및 실시설계		추진중			
공사 착공					
공사 준공					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	○	○	○	-

- 설명회, 공청회 등 : 주요봉사단체 의견 / 1회
- 만족도 조사 : 완공 후 / 1회
- 민간전문가 자문 : 기본 및 실시설계 방향 설정, 민간단체 등 도입시설 검토의견 등
- 언론/방송 보도 : 착공시, 준공시 / 2회

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
1회		4건	3건	-

- 2020. 공유재산 승인 관련 언론 보도 1회
- 2021. 자원봉사센터 운영위원회 및 민간전문가 자문 등 3건
- 2022. 8. 2. 자원봉사센터 신축 사업비 변경 관련 언론 보도
- 2022. 11. 20. 공유재산 관리계획 변경승인 관련 언론 보도
- 2023. 2. 22. 제1회 천안시 공공건축심의위원회 심의 1건

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 설계 용역이 '24년 2분기까지 진행 중으로, '24년 3분기에 착공할 수 있도록 준비	

타기관 협조 사항

- (조달청) 추정가격 5억 이상인 설계공모에 대한 공모심사 대행 의뢰