

중부권 동서횡단철도 건설

- 수도권전철 독립기념관 연장 및 청수역 신설

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	계획조정	이 행 른	10	20	30	40	50	60	70	80	90	완료
구 분	계속	임기후	주 체	국가									
재 원	국비		정부도움	재정	권한	기타							
주관부서	교통정책과		협조부서										

□ 목 표

- 동서·남북의 중부권 교통 연계성 강화 및 환경친화적 교통체계 구축
- 서해안 신산업벨트와 동해안 관광벨트 연결을 통한 국토 균형발전
- 수도권전철 독립기념관 연장 운행으로 독립기념관 활성화 기여
- 독립기념관 접근성 강화 및 청수역 신설 등 지역발전 기대

□ 개 요

중부권 동서횡단철도 건설

- 기 간 : 2015. ~ 2035.
- 사 업 비 : 3조 7,000억 원 국비 * 예상액
- 사 업 량 : 13개 시·군(330km)
 - * 서산~당진~예산~아산~천안~청주~증평~괴산~문경~예천~영주~봉화~울진
- 주요내용 : 중부권 동서횡단철도 건설

수도권전철 독립기념관 연장 및 청수역 신설

- 기 간 : 2018. ~ 2035.
- 사 업 비 : 6,788억 원 국비 * 예상액
- 사 업 량 : 역 신설 2개소(천안역~청수역~독립기념관역)
 - * 노선(규모) : 천안~독립기념관 12.1km (기존 2.5km, 단선 신설 9.6km)
- 주요내용 : 수도권전철 독립기념관 연장, 청수역 신설

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
중부권 동서횡단철도 건설																	
- 사전타당성조사					■	■	■	■	■	■							
- 단계별 추진											■	■	■	■	■	■	■
수도권 전철 독립기념관 연장 및 청수역 신설																	
- 예비타당성조사 면제	■	■	■	■	■	■											
- 기본계획							■	■	■	■							
- 기본 및 실시설계											■	■	■	■	■	■	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 사전타당성조사 연구용역비 관련 천안시 외 12개 시군 부담금 현금납입 협약서 징구 계획조정 - 조정사항 : 연차별 추진계획(로드맵) - 조정사유 : 예타면제 요건 강화에 따라 면제 요청 전 국토부 국가철도망 구축계획 5차 반영을 목표로 사전타당성 조사 실시 예정
'23년 1분기	중부권동서횡단철도 사전타당성 조사 용역 발주 준비
'23년 2분기	- 사전타당성조사를 위한 자체단체간 부담금 납입요청(13개 시군, 각 2천만원) - 사전타당성조사 착수 (※사업비: 2.6억원, 사업기간: 12개월)
'23년 3분기	제8회 시장·군수 협력체 회의(울진군) 및 사전타당성조사 착수보고
'23년 4분기	사전타당성 조사 자치단체간 부담금 연내 징수 완료(13개 시군, 각 2천만원)

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합 계	4,378,800	-	-	-	-	-	4,378,800
국 비	4,378,800	-	-	-	-	-	4,378,800

※ 향후 기본설계 이후 변동될 수 있음

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합 계							
국 비							

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
예비타당성조사 면제		○			
기 본 계 획			○		
기본 및 실시설계 착 수				○	

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
예비타당성조사 면제		-			
기 본 계 획		-			
기본 및 실시설계 착 수		-			

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

- 언론/방송을 통한 사업 필요성 홍보

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			3건	-

- 2022. 7.14. 충남 천안시, 중부권 동서횡단철도 건설 '예타면제사업 반영 총력'
- 2022. 9.26. 천안시, '중부권 동서횡단철도' 조기 건설 촉구 결의
- 2023. 7. 6. 천안시 등 13개 시장·군수 "중부권 동서횡단철도 반드시 추진해야"

☐ 협조 사항

- (기획재정부, 국토교통부) 예비타당성 조사 면제사업 반영 건의, 제5차 국가철도망 구축계획 반영 건의 사업 추진 및 예산 확보 건의
- (13개 시·군) 중부권 동서횡단철도 건설 공동 노력

☐ 공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2022년 4분기 심의완료	• [중부권 동서횡단철도 건설] 연차별추진계획 - 예비타당성조사 면제 - 기본계획 - 기본 및 실시설계	• [중부권 동서횡단철도 건설] 연차별추진계획 - 사전타당성조사 - 단계별 추진	• 예비타당성조사 면제 요건이 강화됨에 따라 면제 요청 전 국토부 국가철도망구축계획 5차 반영을 목표로 사전타당성 조사 실시 예정

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 사전타당성 조사 중간보고 및 13개 시군 국·과장 회의(청주시)	

